

COMUNE DI PIANIGA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



oggetto: **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI IMPIANTO
SPORTIVO**

Pianiga_Ve
via Patriarcato
Fg. 05 Mapp. 927

proprietà: **PADEL SPORT SPACE S.S.D.A. R.L.**

c.f. 04672420272

progetto: **SCAPIN SORATO BOLGAN s.r.l.**

via la Fonda n° 13
30033 Noale_Ve
e_mail info@scapinesorato.it



URBANISTA GIANNI SCAPIN
ARCHITETTO LINO SORATO
ARCHITETTO ALESSIO BOLGAN
ARCHITETTO VALENTINA SCAPIN

rif. pratica	data	ref.	prog.
	Febbraio 2026	BLG	fattibilità

codice: **R10**

elaborato: **CRONOPROGRAMMA**

nota bene:
- nel rispetto delle vigenti leggi è vietata la riproduzione anche parziale del
presente elaborato senza autorizzazione del progettista

CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma dei lavori è stato sviluppato mediante diagramma di Gantt, articolando l'intervento in fasi operative omogenee e parzialmente sovrapponibili. La durata complessiva dei lavori è stimata in circa 100 giorni lavorativi, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e con l'organizzazione del cantiere. Il diagramma di Gantt costituisce riferimento per la pianificazione temporale dell'intervento e sarà affinato nelle successive fasi progettuali.

Fasi considerate:

1. **Allestimento cantiere** – 10 gg
2. **Demolizioni pavimentazioni esistenti** – 10 gg
3. **Smaltimento materiali di risulta** – 10 gg (parzialmente sovrapposto)
4. **Sottofondi e preparazione piano di posa** – 15 gg
5. **Realizzazione platea in c.a.** – 15 gg
6. **Stagionatura del calcestruzzo** – 10 gg
7. **Montaggio strutture campi da padel** – 15 gg
8. **Installazione impianto di illuminazione** – 15 gg (in parziale sovrapposizione)
9. **Finiture e sistemazioni esterne** – 10 gg
10. **Collaudi e consegna dell'opera** – 5 gg

